

Sektoroidun roottorin asennus

Myyntisopimuksessa sopimusvastuut seuraavanlaisesti:

Sektoroidut roottorit toimitetaan osina. Roottori koostuu ylä- ja alaosan kuoresta, sekä roottorisektoreista. Alaosan kuori ja alaosan roottorisektorit toimitetaan yhdessä.

HUOM! Ilmankäsittelykone voidaan kasata kokonaisuudessaan valmiiksi, jos roottorin molemmilla puolilla on luukulliset vähintään 500mm pitkät kotelot (huolto-osa, ulosvedettävät äänenvaimentimet). Jos roottorin viereiset huolto-osat puuttuvat, on roottorin kasaus suoritettava ennen viereisten lohkojen asentamista paikoilleen.

Tilaaaja asentaa roottorin alaosan, nostaa roottorin yläosan kuoren ilman sektoreita paikoilleen ja pulttaa osat kiinni. Tilaaaja siirtää sektorin osat pakkauksissaan konehuoneeseen ennen ETS NORD Recairin asentajien saapumista työmaalle.

Näiden toimenpiteiden jälkeen tilaaaja ottaa yhteyttä sopiakseen kasausajankohdan.

HUOM! yhteydenotto noin 2 viikkoa ennen haluttua kasausajankohtaa.

ETS NORD Recairin asentajat kokoavat kiekon ja tarkastavat lopullisen asennuksen.

Projektinnumero:

Kohde:

Sektorien asennuksessa seuraavat kohdat:

HUOM!

1.	Tilaaaja on asentanut ilmankäsittelykoneen alapuolen osat yhteen, sisältäen roottorin alaosan ja nostanut roottorin yläosan kuoren ilman sektoreita paikoilleen.	
2.	Tilaaaja on siirtänyt sektorinosat pakkauksissaan konehuoneeseen.	
3.	ETS NORD Recairin asentajat kokoavat kiekon, asentavat ja kytkevät roottorin taajuusmuuttajan, sekä tarkastavat lopullisen asennuksen. HUOM! Taajuusmuuttajan kytkeminen on sähköasennustyö.	
4.	ETS NORD Recairin kommentit koskien kiekon toimittajaa.	
5.	Roottorikiekon heitto (sallittu max 0,24% x halkaisija).	Mitattu:
6.	Lopputarkastus ja asentajan kuittaus.	PVM: NIMI: